



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Sep 12, 2024, 10:11:16 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

PT_D2_CASCATINHA_724_DSS_BC_DS__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Concreto projetado: da entrada ao lado do nº 2 até o poste de iluminação aos fundos da casa. Muro: do poste de iluminação até o segundo poste de iluminação. Concreto projetado: do 2º poste de iluminação até o muro de contenção existente, no talude com concreto projetado existente deteriorado. Acerto e suavização do terreno acima das estruturas mencionadas. Ausência de rede de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Desabamento do concreto projetado