

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_067_24	2 – Data da Fiscalização: 02/07/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Maria Eugênia	5 – Bairro(s): Humaitá	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
 NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
 NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
 Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
 Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
 Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
 Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
 Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
 Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-HUM-50271/2022	Tipo de obra: Renovação	Interna	Externa	X
Status: Concluída	Data de início: 19/10/2023	Previsão de Conclusão: 07/07/2024	Extensão projetada: 593,2 m	Total realizado: 561,9 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra				X
02. Placa: desvio de pedestre				X
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra				X
05. Sinalização noturna				X
06. Isolamento				X
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete				X
09. Bota				X
10. Colete				X
11. Luva				X
12. Óculos				X
13. Protetor auricular				X

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio				X
16. Local de vivência				X
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)				X

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários				X

10 – Observações:

Os itens de 01 a 13, de 15 a 18 e 21 não se aplicam, pois a obra estava pronta.
14. Recomposição agora foi suficiente no passeio.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Adriano Calaça, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua Maria Eugênia, no bairro do Humaitá.

Trata-se de obra de renovação para substituição de rede antiga em FF 4". A nova rede foi projetada com extensão de 593,2 m, porém o total realizado foi de 561,9 m, destes 26,8 m em PE de 63mm, 524,1 m em PE de 90mm e 11 m em Aço 3", toda rede foi assentada via método destrutivo.

A obra já se encontra com sua parte mecânica finalizada, foram renovados 46 ramais e toda a rede assentada encontra-se com carga.

O trecho de recomposição provisória na via, iniciando em frente ao imóvel nº 105 e indo até o imóvel nº 97, que estava sem a devida sinalização, agora já está conforme.

Os defeitos que haviam sido identificados nas recomposições, no passeio, em frente aos imóveis de número: 01, 46, 52, 64, 90, 108, 123, 133, 172, 185, 217 e 226, já foram sanados. Do mesmo modo, a recomposição em frente ao imóvel 52, onde o marco plano não estava firme no piso e para a recomposição em frente ao imóvel 172, onde tinha uma fenda profunda, já foram igualmente sanados.

Além disso, todas as recomposições com defeito foram prontamente consertadas e a via foi asfaltada.

Conforme relato do gestor de obras, os buracos presentes na recomposição feita na esquina da Rua Maria Eugênia com a Rua Vitório da Costa são ocasionados por um problema recorrente e sem causa aparente no local, sendo observado antes do início da obra. Além disso, um morador do imóvel nº 108 confirmou que o local sempre apresentou problemas com buracos.

12 – Recomendações:**13 – Conclusão:**

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades. Desta forma, consideram-se sanadas as irregularidades apontadas anteriormente.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Victor Mignone Emery Trindade

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144923-4

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 03/07/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Recomposição definitiva no passeio.



Foto 2: Recomposição na calçada.

FOTOS



Foto 3: Recomposição ajustada e marco plano firme, em frente ao imóvel nº 52.



Foto 4: Recomposição na calçada.

FOTOS



Foto 5: Recomposição ajustada.



Foto 6: Recomposição ajustada.

FOTOS



Foto 7: Recomposição ajustada.



Foto 8: Recomposição ajustada.

FOTOS



Foto 9: Recomposição ajustada.



Foto 10: Buracos recorrentes na recomposição, na esquina da Rua Maria Eugênia com a Rua Vitorio da Costa.

FOTOS



Foto 11: Recomposição ajustada.