

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_118_24	2 – Data da Fiscalização: 10/09/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Verna Magalhães	5 – Bairro(s): Engenho Novo	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da concessionária no município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-ENO-53029/2022		Tipo de obra: Renovação		Interna	Externa	X
Status: Em execução	Data de início: 16/06/2024	Conclusão: 13/09/2024	Extensão projetada: 960 m	Total realizado: 990 m		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito				X
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição		X		
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material				X
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

O item 14 consta como insuficiente em virtude de algumas recomposições inadequadas.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a concessionária, representada pelo seu gestor de obras Ricardo Tibaes, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua Verna Magalhães, no bairro do Engenho Novo.

Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação de ferro fundido de Ø4" por nova em polietileno de Ø90mm (foto 1). Aproveitou-se a oportunidade para duplicar a tubulação ao longo da Rua Verna Magalhães. Toda a extensão foi assentada por método destrutivo, percorrendo tanto trechos da via de veículos (foto 2) quanto do passeio (foto 3).

As linhas estenderam-se da Rua Barão do Bom Retiro (foto 4) até a Rua Cabuçu (foto 5), percorrendo toda a Rua Verna Magalhães. Ao longo da Rua Verna Magalhães, nas esquinas com as Ruas Barão do Bom Retiro, Condessa Belmonte, General Belegarde, Raul Barroso, Caiapó, Padre Roma e Cabuçu foram feitas interligações com as redes já existentes, algumas em PE de Ø90mm, outras em FF de Ø4".

Todo o trecho encontra-se em carga, restando apenas algumas interligações (foto 6) e recomposições. Alguns trechos foram identificados com recomposição provisória (fotos 7 e 8) e serão refeitos para garantir a recomposição adequada.

12 – Recomendações:

Durante a vistoria, foi reforçada a necessidade de correção das recomposições provisórias.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foram identificadas recomposições provisórias que precisam ser corrigidas.

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Luiz Felipe Orlando Gama

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144917-0

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 11/09/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: placa da obra de renovação e local de vivência.



Foto 2: assentamento na via de veículos.

FOTOS



Foto 3: assentamento no passeio.



Foto 4: início da obra na esquina da Rua Verna Magalhães com a Rua Barão do Bom Retiro.

FOTOS



Foto 5: Término da obra na esquina da Rua Verna Magalhães com a Rua Cabuçu.



Foto 6: interligação pendente.

FOTOS



Foto 7: recomposição provisória.



Foto 8: recomposição provisória.