

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_128_24	2 – Data da Fiscalização: 25/09/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Viana Drumond	5 – Bairro(s): Vila Isabel	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA


Número do Projeto: RJ-VIL-53215/2023		Tipo de obra: Renovação		Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 01/08/2024	Conclusão: 02/09/2024	Extensão projetada: 876 m	Total realizado: 92,10		

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIs	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:		
11 – Relatório: Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo Ricardo Pereira, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação na Rua Viana Drumond (foto 1), no bairro de Vila Isabel. Trata-se de obra de renovação com o objetivo de substituir a antiga tubulação de Ferro Fundido por uma nova em PE Ø100. Serão duas redes paralelas de PE substituindo uma rede única de FF, uma em cada lado da rua. A extensão renovada percorre a Viana Drumond entre a Rua Visconde de Santa Isabel (foto 2) e a rua Nossa Senhora de Lourdes. A obra encontra-se em fase inicial, com menos de 100m concluídos até o momento, ainda não está em carga e a tubulação em FF ainda está em uso.		
12 – Recomendações:		
13 – Conclusão:		
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação do serviço.		
14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:	15 – Cargo:	16 – Matrícula:
Liza Lopes de Moura	Especialista em Regulação	5144915-3
17 – Assinatura do Agente de Fiscalização: Local e Data: AGENERSA, Rio de Janeiro, 27/09/2024  Assinatura do Agente de Fiscalização		

FOTOS



Foto 1: Identificação da obra de renovação de rede.



Foto 2: Rua Visconde de Santa Isabel.

FOTOS



Foto 3: Placa de aviso de obra.



Foto 4: Obra na Rua Viana Drumond.

FOTOS



Foto 5: Área de convivência.



Foto 6: Extintores de Incêndio.