

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**  
**CÂMARA ENERGIA**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1- RF CAENE Nº:</b><br>P-003/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>2 - Data da Fiscalização:</b><br>28/03/2022 |                                            | <b>3 - Concessionária Fiscalizada:</b><br>CEG |                                         |
| <b>4 - Endereço da Fiscalização:</b><br>Avenida Abílio Augusto Távora, s/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                | <b>5 - Bairro(s):</b><br>Comendador Soares |                                               | <b>6 - Município:</b><br>Nova Iguaçu/RJ |
| <b>7 - Objetivo da Fiscalização:</b><br>Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
| <b>8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa):</b><br>A fiscalização foi realizada no dia 28 de março de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
| <b>9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
| <b>10 - Norma(s) Aplicável(eis):</b><br>NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO.<br>NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO.<br>NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;<br>Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;<br>Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;<br>Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;<br>Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;<br>Deliberação Agenesra Nº 3166/2017;<br>Deliberação Agenesra Nº 3315/2018. |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
| <b>11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária:</b><br>Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
| <b>12 - Nome do Agente de Fiscalização:</b><br>Maura Manuella Balthazar Ferreira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |                                            |                                               | <b>13 - ID</b><br>51232642              |
| <b>14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório:</b><br>Local e Data: Rio de Janeiro, 07 de abril de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
| <br>Assinatura do Agente de Fiscalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                |                                            |                                               |                                         |
| <b>15 - Observações:</b><br>Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                |                                            |                                               |                                         |

Página 2 de 5

**Relatório:**

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, com objetivo verificar o andamento das obras de expansão de rede no Residencial Tupinambás (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Felipe Anjo Pereira - Gestor de obras Naturgy
- Francisco José dos Santos - Engenheiro Concrejato
- Andréia de Souza Santos Parga - Analista de engenharia Concrejato

Durante a visita à obra de expansão de rede de Gás Natural, foi possível verificar que se trata de obra em conjunto habitacional em andamento e perto de ser concluída.

Não havia marco plano de sinalização indicando a presença de rede, pois a Construtora ainda não finalizou as obras no empreendimento. Frisa-se que os materiais expostos são de responsabilidade da construtora (Foto 2).

As obras para o assentamento da rede interna já haviam sido concluídas e foi possível visualizar com clareza as instalações para ramais, medidores, ponto de medição e reguladores de pressão (PI), mesmo que ainda restem alguns a serem instalados em blocos do condomínio, dependentes de obras a serem concluídas pela construtora. Esse procedimento de instalação posterior é adotado em conjunto, entre concessionária e construtora, a fim de evitar que o material se perca e/ou seja avariado (Foto 3).

Ainda não houve a ligação do ramal externo com o condomínio, pois a construtora ainda não entrou nessa fase de execução (Foto 4).

**Conclusão**

Destaca-se que todo o cronograma para a execução da instalação de rede interna, e também a ligação do ramal com a rede de gás da rua, é determinado pela Construtora, ficando a cargo da Concessionária somente o assentamento e interligação da rede respeitando os prazos e a disponibilidade da Construtora.

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e, portanto, pôde-se constatar a regularidade do que fora executado pela Concessionária até o presente momento.

**Agente de Fiscalização/ID**

Maura Manuella B. Ferreira (ID 51232642)

**Gerente/ID**

Jorge Calfo (ID 6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Entrada do condomínio



Foto 2 : Material em exposição



Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Instalação da caixa de regulador e medidores



Foto 4 : Local por onde passará a recomposição externa