

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-011/23	2 - Data da Fiscalização: 14/02/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Miguel Ângelo, n.º 446	5 - Bairro(s): Cachambi	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2023.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Kelly e a prestadora de serviços técnicos de engenharia Energas, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Miguel Ângelo (Foto 1).

Trata-se de obra de renovação de rede com Ø110 mm em polietileno de baixa pressão, sendo assentada por método não destrutivo com inserção em ferro fundido de 225 mm.

Durante a vistoria foram encontradas recomposições em mau estado, conforme apontado no item 14.

A rede encontrava-se em carga e havia marco planos posicionados indicando sua presença.

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária conforme pôde-se observar no campo "OBSERVAÇÕES".

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Recomposição de via e calçada



Foto 2: Recomposição com desnível e perda de material

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Marco plano



Foto 4: Recomposição em mau estado

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição em mau estado e marco plano



Foto 6: Recomposição em mau estado e marco plano