

Página 1 de 6

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Newton Prado (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Luciano Peçanha - Encarregado de obras (Braços)
- Guilherme de Lima - Técnico de Segurança (Braços)
- Cíntia dos Santos - Coordenadora de Planejamento (Braços)
- Adriano Furno - TAE de Planificação e Controle (Naturgy)
- Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy)

A intervenção começou apenas com um recorte na esquina da Rua Newton Prado com a Ricardo Machado e foi até a próxima cabeceira com a Rua do Bomfim, num total de 4 (quatro) cabeceiras, 1 (uma) para cada esquina, onde foi feita a interligação das ruas com tubulação de polietileno de 110 mm de diâmetro. A cada 50 m, ou onde havia desvio de ligação por ramal, foi feita sondagem na tubulação.

No lado par da obra foi feita a inserção de polietileno de 63 mm de diâmetro em um tubo de 4 polegadas (ou 100 mm) a cada 50 e no lado ímpar a tubulação de ferro fundido de 2 polegadas foi substituída pela de polietileno de 63 mm de diâmetro. A renovação justifica-se pela presença de escapamento de gás devido às condições ultrapassadas da tubulação que ainda havia no local.

Durante a visita à obra de renovação de rede de gás natural, foi possível verificar que se trata de obra de rua que havia acabado de ser concluída. A equipe presente estava apenas realizando a limpeza e remoção do material do local (Foto 2). A recomposição da calçada foi feita de forma satisfatória (Foto 3).

Detectou-se a ausência de marco plano de sinalização indicando a presença de rede na esquina da rua, na calçada do estabelecimento comercial Clima de Boteco e a concessionária se prontificou a ajustar imediatamente, assim como a Braços se prontificou a concluir as recomposições que estavam pendentes pelos carros estacionados, mau tempo e chuvas fortes enfrentadas na cidade nos últimos dias (Fotos 4, 5 e 6).

Conclusão:

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária e da prestadora de serviços Braços.

Diante das justificativas e correções apresentadas, constata-se, por fim, a regularidade do que fora executado.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : renovação de rede na Rua Newton Prado



Foto 2 : limpeza e remoção de material

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : recomposição da calçada



Foto 4 : recomposição da esquina (antes e depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : recomposição de desvio (antes e depois)



Foto 6 : colocação de marco plano (antes e depois)