

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-015/22		2 - Data da Fiscalização: 18/05/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Engenheiro Arthur Moura, n.º 456			5 - Bairro(s): Bonsucesso		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 18 de maio de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira				13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 23 de maio de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária e a prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Engenheiro Arthur Moura (Foto 1). Estiveram presentes nesta data os funcionários listados abaixo:

- Luciano Peçanha - Encarregado de obras (Braços)
- Guilherme de Lima - Técnico de Segurança (Braços)
- Cíntia dos Santos - Coordenadora de Planejamento (Braços)
- Adriano Furno - TAE de Planificação e Controle (Naturgy)
- Marcos Vieira - Gestor de obras (Naturgy)

A obra começou com a renovação de rede interna de polietileno de 32 mm de diâmetro, 1.147,10 m de extensão e instalação de 77 ramais no Condomínio Cury Bonsucesso (Foto 2), em 14 de setembro de 2021, tendo sido concluída em 08 de março de 2022.

Durante a visita à obra de renovação de rede de gás natural no empreendimento de 480 unidades, foi possível verificar que já estava concluída a parte de renovação, restando a instalação dos marco planos, caixas de válvula e reguladores, que serão colocados após a conclusão da pavimentação por parte da construtora e a devida solicitação (Foto 3).

Quanto à parte externa, trata-se de expansão de rede de polietileno de 90 milímetros de diâmetro de média pressão, em uma extensão prevista de 260 metros. Esta obra teve início em 28 de março de 2022 e encontra-se em andamento (Foto 4). A recomposição dos 196 metros realizados até a data da vistoria, encontrava-se em estado satisfatório (Foto 5).

A parte externa mais crítica desta execução, e a que resta a ser feita, é a do momento de interligação da expansão com a rede existente na Rua Dona Isabel. Por ser uma rua de tráfego intenso, por haver um posto e outros estabelecimentos, além de ser área de considerável risco, ainda está sendo definida a melhor forma e ocasião para essa conclusão em breve (Foto 6).

Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária para as execuções interna e externa. Poranto, pôde-se constatar a regularidade do que fora executado por esta até o presente momento.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : renovação e expansão de rede na Rua Newton Prado



Foto 2 : fachada do residencial

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : instalação para regulador e medidores



Foto 4 : sinalização da obra de expansão

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : recomposição de asfalto após obras de expansão



Foto 6 : interligação da expansão com a rede