

1- RF CAENE Nº: P-024/23	2 - Data da Fiscalização: 15/03/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia Amaral Peixoto, km 188	5 - Bairro(s): Cabiúnas	6 - Município: Macaé
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar o estado de conservação da estação de lançador de pig e odorização no Município de Macaé.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 15 de março de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Decreto nº 46925 DE 05/02/2020 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira	13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Rafael Rodrigues, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Medição e lançador Terminal Cabiúnas (Foto 1).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

A estação recebe gás pelo Terminal Cabiúnas da Petrobras em dois pontos: lado esquerdo - GASCABO (Ø 8"), gás que sai de Cabiúnas e segue até Arraial do Cabo a uma pressão de 42 bar, até as estações distritais XV01 a XV 06 para redução de pressão; lado direito - GASCAM (Ø 6"), gás que sai de Cabiúnas e segue até Campos dos Goytacazes a uma pressão de 42 bar, até as estações de Donana e Tapera para redução de pressão.

Na estação há dois lançadores de pig, sendo um para cada linha de distribuição, que é acionado a cada 5 anos para limpeza. Além disso, há na estação o sistema de odoração para injeção de mercaptana na rede e a proteção catódica (leitura de potencial), aplicada mensalmente, para proteger a tubulação contra corrosão.

Por ser área restrita, não foi possível tirar fotos no local. As fotos das instalações foram cedidas pela Concessionária, após vistoria, a fim de comprovar a tratativas das irregularidades encontradas (Fotos 2 a 8).

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme o campo "OBSERVAÇÕES" e "OUTROS PONTOS DE OBSERVAÇÃO", mas estas foram sanadas até a conclusão do relatório.

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela Concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), datado de 09 de novembro de 2022, pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, como a verificação do estado geral da pintura (item 1), condição da estrutura e parte elétrica, condição das telhas (item 10) e a verificação da presença de colmeias de insetos (item 11), onde todos os itens constavam como conformes.

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Ferreira / 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Entrada do Terminal



Foto 2: Luminárias da estação (antes e depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Presença de marimbondo (antes e depois)



Foto 4: Pintura dos conduites e mão francesa (antes e depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Pintura da estrutura do telhado (antes e depois)



Foto 6: Telhado amassado (antes e depois)

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Cabo de válvula (antes e depois)



Foto 8: Concretagem da caixa de proteção catódica (antes e depois)