

1 - RF CAENE Nº: P-027/23	2 - Data da Fiscalização: 16/03/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia RJ-145, km 22	5 - Bairro(s): Toca do Lobo	6 - Município: Piraí
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de observar o estado de conservação da estação de medição da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 16 de março de 2023		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): Decreto nº 46925 de 05/02/202 - RJ - Código de Segurança contra Incêndio e Pânico. ABNT NBR 12962:2016 - Extintores de Incêndio - Inspeção e Manutenção. ABNT NBR 16291:2014 - Chuveiros e lava-olhos de emergência. NR-26 - Sinalização de segurança.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de março de 2023. _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Cláudio Petini, com objetivo de acompanhar o funcionamento e o estado de conservação das instalações da Estação de Medição em Pirai (Foto 3).

Durante a visita à estação observou-se a estrutura interna, maquinários, equipamentos, extintores de incêndio e o seu procedimento.

Esta estação recebe gás a partir do ponto de entrega da NTS a uma pressão de 34 bar e é transportado até uma estação subterrânea (Foto 14), situada em área externa próxima à estação, onde a pressão é reduzida para 16 bar. A partir desse ponto é feita a distribuição para o município de Pirai, a fim de abastecer Postos de GNV e Condomínio Industrial em tubulação de aço DN 150 mm e também para abastecimento do município de Barra do Pirai através de tubulação em aço e DN 100 mm.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme o campo "OBSERVAÇÃO".

Observando os checklists enviados pela Concessionária em 05/11/22 Inventário EM-0-042.00-003 e Inventário EM-D-R42.00-0024 enviado em 22/12/22, que, apesar de terem inventários diferentes, as estações estão situadas no mesmo terreno. Desta forma, pudemos perceber divergências quanto à "conformidade" e "não conformidade" em relação à cerca e ao estado geral da pintura da estação que nos checklists enviados, estes itens constam como "conforme" no primeiro e como "não conforme" no segundo checklist enviado, tratando-se de um mesmo imóvel.

Ao compararmos o checklist realizado em vistoria com o que foi enviado pela Concessionária nos autos do segundo semestre do ano de 2022, pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, a saber: verificação da cerca (Foto 8) que consta como conforme no checklist enviado e o estado geral da pintura da estação (Foto 9) que também consta como conforme no checklist enviado. E também o estado da cobertura que consta como conforme e na verdade não há cobertura na estação de medição.

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal.

Agente de Fiscalização/ID

Agnaldo da Silva Santos / 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Placa de identificação da estação



Foto 2: Entrada da estação

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Estação de medição



Foto 4: Extintor

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Antena do sistema de válvula telecomanda



Foto 6: Válvula Telecomandada

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Filtro



Foto 8: Ausência de cercamento sobre o muro e elemento de fixação do arame enferrujado

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Parte superior do filtro apresentando corrosão



Foto 10: Quadro Geral de Distribuição

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Painel de bateria estacionária apresentando corrosão



Foto 12: Painel de bateria estacionária

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Sinalização de Rota de Fuga



Foto 14: Estação Subterrânea de Reglagem