

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_042_25	2 – Data da Fiscalização: 24/03/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Ferreira Cardoso	5 – Bairro(s): Maria da Graça	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-MGR-53932/2023		Tipo de obra: Renovação de rede		Interna		Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 10/12/2024	Conclusão: 11/04/2025	Extensão projetada: 261,4 m	Total realizado: 270 m			

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones				X

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Item 07 – Não se aplica, pois não havia veículos da obra parados na via.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Ricardo Luna e o Supervisor da Concrejato Mauro Aguiar, com o objetivo de verificar as obras de renovação na Rua Ferreira Cardoso, no bairro de Maria da Graça, na cidade do Rio de Janeiro – RJ (foto 1).

Trata-se de obra de renovação de rede que se estende pelo lado ímpar da Rua Ferreira Cardoso, da esquina com a Rua Pires de Carvalho até o número 113. O trecho da Rua Ferreira Cardoso entre a Rua Pires de Carvalho e a Rua Silvio Rosa foi executado por método não destrutivo (MND), com a utilização de tubulação de polietileno de 90 mm e ligação de seis ramais nos números 7 (foto 2), 20 (foto 3), 23, 37, 41 e 46 (foto 4), enquanto o trecho entre a Rua Silvio Rosa e o número 113 foi executado por inserção de tubulação de polietileno de 63 mm em tubulação de 4" de ferro fundido e ligação de um ramal no número 113.

A obra possui dois pontos de ligação com a rede principal, o primeiro na esquina da Rua Pires de Carvalho com Rua Ferreira Cardoso (foto 5) e o segundo na esquina da Rua Silvio Rosa com Rua Ferreira Cardoso (foto 6), ambos os pontos operam em baixa pressão.

Vale frisar que, conforme relato do Gestor de obras, somente o trecho entre a Rua Silvio Rosa e o número 113 se encontra em carga em 220mmca e que ocorreram duas travessias de vias pelo método destrutivo em frente aos números 20 e 46, que estavam com recomposição provisória (fotos 7 e 8).

12 – Recomendações:

Não há recomendações.

13 – Conclusão:

No decorrer da fiscalização, não foram detectadas irregularidades em relação à prestação dos serviços.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Michel Silva Dos Santos

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144919-6

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 25/03/2025



Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da obra.



Foto 2: Ramal em frente ao número 7.

FOTOS



Foto 3: Ramal em frente ao número 20.



Foto 4: Ramal em frente ao número 46.

FOTOS



Foto 5: Ligação com a rede na esquina da Rua Pires de Carvalho com Rua Ferreira Cardoso.



Foto 6: Ligação com a rede na esquina da Rua Silvio Rosa com Rua Ferreira Cardoso.

FOTOS



Foto 7: Travessia de via com recomposição provisória.



Foto 8: Travessia de via com recomposição provisória.