

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_044_25	2 – Data da Fiscalização: 27/03/2025	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Cândido Mendes	5 – Bairro(s): Glória	6 – Município/UF: Rio de Janeiro/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:
Acompanhar as obras da Concessionária no município do Rio de Janeiro.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 - DADOS DE OBRA

Número do Projeto: RJ-GLO-53969/2024	Tipo de obra: Renovação de rede	Interna	Externa	X
Status: Em andamento	Data de início: 23/01/2024	Conclusão: 22/04/2025	Extensão projetada: 274 m	Total realizado: 130,15 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Não há observações.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Thaís Caroline, o Encarregado Operacional da Concrejato Gabriel Ferreira e o Supervisor da Concrejato Mauro Aguiar, com o objetivo de verificar as obras de renovação na Rua Cândido Mendes, no bairro da Glória, na cidade do Rio de Janeiro – RJ (foto 1).

Trata-se de obra de renovação de rede de baixa pressão, 220 mmca, que se estende pelo lado ímpar da Rua Cândido Mendes, Entre Rua da Glória e Rua Hermenegildo de Barros. Esta prevista, a instalação de 274 metros de tubulação de 90 mm de PE por meio de método destrutivo, dois pontos de ligação da rede nova com a rede principal, a renovação de 18 ramais e o abandono de 157,3 metros de tubulação de ferro fundido. No momento da vistoria, já havia sido assentado 130,15 metros de tubulação de PE entre os números 47 e 129 da Rua Cândido Mendes.

O trecho em frete ao número 129 da Rua Cândido Mendes possui travessia da via por meio de método destrutivo e estava com recomposição provisória (foto 2). Havia também outros trechos com recomposição provisória em frente aos números: 101 (foto 3) e 53 (foto 4). Já em frente aos números 53 e 47 foram abertas valas para a instalação dos novos ramais (fotos 5 e 6), nesses locais foi encontrado um vazamento em uma tubulação de esgoto que foi solucionado pela equipe posteriormente, conforme fotos enviadas pela gestora de obras (foto 7). Por fim, foi aberta uma vala em frente ao número 47 da Rua Cândido Mendes para assentamento de tubulação (foto 8).

Vale frisar que, conforme relato da gestora de obras, nenhum trecho da rede assentada se encontrava em carga e que os clientes continuavam sendo atendidos pela rede antiga de FF.

12 – Recomendações:

Reparo no vazamento de esgoto em frente aos números 53 e 47.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria foi identificada irregularidade quanto à prestação de serviço conforme consta nos campos "Relatório" e "Recomendações".

O gestor de obras procedeu à adequação com o reparo no vazamento de esgoto em frente aos números 53 e 47 (foto 7). Desta forma, considera-se sanada a irregularidade apontada.

14 – Nome do Agente de Fiscalização:

Michel Silva Dos Santos

15 – Cargo:

Especialista em Regulação

16 – Matrícula:

5144919-6

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 31/03/2025


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Placa de identificação da obra.



Foto 2: Recomposição provisória travessia de via em frente ao número 129.

FOTOS



Foto 3: Recomposição provisória e marco plano em frente ao número 101.



Foto 4: Recomposição provisória em frente ao número 53.

FOTOS



Foto 5: Valas para instalação de ramais em frente aos números 53 e 47.



Foto 6: Valas para instalação de ramais em frente aos números 53 e 47 e vazamento de esgoto.

FOTOS



Foto 7: Vazamento de esgoto solucionado.



Foto 8: Valas para assentamento de tubulação em frente ao número 47.