

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-050/22		2 - Data da Fiscalização: 03/08/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Saviério José Bruno, Lote 1			5 - Bairro(s): Moquetá		6 - Município: Nova Iguaçu/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 03 de agosto de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 - ID 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 04 de agosto de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Rua Dr. Salles Teixeira (Foto 1). Esteve presente nesta data o funcionário listado abaixo:

- Ricardo Moreira - Gestor de obras (Naturgy)

Trata-se de expansão de rede em polietileno de diâmetros de 160 e 63 mm, pelo método não destrutivo (MND), para abastecer o condomínio Residencial Central Park (Foto 2) à Rua Savério José Bruno.

Do total construído, 200 metros correspondem à rede de 160 mm e 504 metros, à de 63 mm.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : interligação do abastecimento do posto com a Rua Doutor Sales Teixeira.



Foto 2 : Residencial Central Park

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : marco plano indicando presença de rede



Foto 4 : recomposição