


1- RF CAENE Nº: P-051/22		2 - Data da Fiscalização: 03/08/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Av. Presidente Costa e Silva, n.º 1846			5 - Bairro(s): Centro		6 - Município: Mesquita/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 03 de agosto de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3166/2017; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 - ID 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 04 de agosto de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 6

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede na Avenida Presidente Costa e Silva. Esteve presente nesta data o funcionário listado abaixo: • Felipe Anjo - Gestor de obras (Naturgy) Trata-se de expansão de rede em polietileno de 160 mm de diâmetro, pelos métodos destrutivo e não destrutivo (MND), para abastecer o posto Shell à Av. Presidente Costa e Silva (Foto 1), até interligação com rede existente na Rua João Bitencourt. Durante a vistoria foram constatados afundamentos na calçada e no asfalto na altura dos números 1635 e 1750, recomposição com perda de material próximo à FAETEC de Mesquita e falta de marco plano em trecho de aproximadamente 150 metros (altura do número 1119).	
Conclusão	
No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme destacado acima e fotos anexadas ao presente relatório. Destaca-se que essas irregularidades são recorrentes, tendo em vista que já foram tratadas através do processo SEI-220007/002669/2021, em vistoria realizada em agosto do ano de 2021, que resultou em penalidade de advertência à concessionária através da Deliberação AGENERSA n.º 4429.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : interligação do abastecimento do posto com a avenida.



Foto 2 : marco plano e recomposição da calçada

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : afundamento da calçada e do asfalto



Foto 4 : recomposição com perda de material

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : recomposição com afundamentos e desnível