

1 - RF CAENE Nº: P-054/23	2 - Data da Fiscalização: 24/04/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Cândido Portinari, n.º 60	5 - Bairro(s): Barra da Tijuca	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 24 de maio de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira		13 - ID Funcional: 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 05 de junho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Adriano Calaça, com objetivo verificar o andamento das obras de expansão de rede no município.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural de 63 e 32 mm de diâmetro ($\varnothing$) em polietileno de média pressão, para atender o Condomínio Cândido Portinari, onde também foi construída sua rede interna.

A obra teve início da Rua Cândido Portinari, n.º 9650, onde existe uma caixa de gás em frente ao Hotel Encore. Deste ponto, a rede externa cruza a pista, segue pela calçada do condomínio e finaliza na caixa de gás que interliga as redes interna e externa.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, mas estas foram corrigidas.

Gerente/ID

Maura Ferreira / 51232642

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Ponto de partida do trecho executado



Foto 2: Cruzamento de pista (antes)

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Cruzamento de pista (depois)



Foto 4: Instalação do marco plano e cruzamento de grama recomposta

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Marco plano instalado indicando presença de rede na calçada



Foto 6: Caixa para ligação das redes interna e externa