

1- RF CAENE Nº: P-061/23	2 - Data da Fiscalização: 16/06/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Elpídio Boamorte	5 - Bairro(s): Praça da Bandeira	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 16 de junho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 20 de junho de 2023. _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Marcos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no município.

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural com tubos de polietileno DN 200 mm de baixa pressão.

A obra inicia na rua Elpidio Boamorte, próximo à escola de circo e segue até à intersecção com a Avenida Francisco Bicalho.

Um trecho de 250,70 m foi realizado por inserção, havendo a conexão de apenas um ramal PE DN 63 mm que abastece a escola de circo. A outra parte já concluída, cuja extensão é de 217 m foi realizada por método destrutivo.

A rede construída está em carga e sinalizada com marco plano e vai até próximo da sede da Defesa Civil. O trecho seguinte, que se encontra parado próximo à esquina com a Avenida Francisco Bicalho, ainda não foi pressurizado e está sendo providenciado marco específico, pois é uma área de terra.

O restante de rede a ser assentado segue pela Avenida Francisco Bicalho, finalizando com interligação em rede existente, próximo à rua Francisco Eugênio.

A extensão total de rede abandonada é de 869,85 m de tubos de ferro fundido de 14 polegadas de diâmetro.

Quanto à recomposição, existem alguns pontos isolados com tapume, entretanto já está sendo providenciada a execução do serviço de recomposição permanente para a próxima semana.

A licença para execução cedida pela prefeitura é na modalidade emergencial.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização / ID

Aginaldo da Silva Santos / 51355450

Gerente/ID

Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da Obra e sinalização



Foto 2: Recomposição da via

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Isolamento, sinalização e recomposição provisória



Foto 4: Recomposição da via e marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição do passeio



Foto 6: Recomposição da via em travessia de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Recomposição provisória



Foto 8: Inserção de rede em área de terra fora do passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Ponto de rede parada (sem carga)



Foto 10: Isolamento e armazenamento de material para recomposição

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Área de vivência



Foto 12: Extintores de PQS e CO2