

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-071/22		2 - Data da Fiscalização: 08/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Figueira de Melo, n.º 261 a 337		5 - Bairro(s): São Cristovão	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 08 de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVACÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda Alexandre de Carvalho Pereira		13 - ID Funcional: 51333619 44171625	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2022 Assinatura do Agente de Fiscalização Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Página 2 de 5

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, sob supervisão da Concessionária, na Rua Figueira de Melo, n.º 261 (Foto 1).

Trata-se da renovação de rede para substituição de redes antigas para redes novas em polietileno, de diâmetros e comprimentos descritos abaixo, sendo assentadas por método de inserção.

Foram construídos um total de 381,10 metros de rede em PE, sendo, 315,90 metros com Ø200 mm e 65,20 metros com Ø110 mm.

A obra na rua Figueira de Melo esta sendo realizada somente aos finais de semana para que sejam minimizados os transtornos de mobilidade na via.

Durante a nossa vistoria verificou-se inconformidades no projeto apresentado na obra, como exemplo a legenda incompatível com o desenho técnico, além de estar diferente do projeto enviado por meio de correio eletrônico.

Conclusão

No decorrer da vistoria foi apresentado o projeto da obra diferente do que foi encaminhado por meio de correio eletrônico não sendo identificada nenhuma outra irregularidade.

Assim sendo, solicitamos que a Concessionária mantenha na obra sempre a versão mais recente do projeto, evitando falhas na execução da mesma provocada por projetos que contenham erros e/ou estejam desatualizados.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira/44171625	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Recomposição da calçada na rua Figueira de Melo, n.º 261.



Foto 2 : Vistoria in loco da recomposição da calçada pela nossa equipe técnica.

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Recomposição de calçada na AV. Dom Hélder Câmara, esquina com Rua Pires de Carvalho