

Página 1 de 6

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Juarez, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município (Foto 1).

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubos de polietileno, DN 160 mm em média pressão.

A obra teve início na Avenida das Américas, próximo à saída do posto de combustíveis (foto 2) e segue até à intersecção com Estrada dos Bandeirantes, onde se encontra a ponta de rede. O assentamento de rede, após realizada a travessia para o outro lado da Estrada dos Bandeirantes, dará seguimento até ao condomínio a ser atendido.

A maior parte da obra já foi realizada, restando um trecho que vai do ponto de interligação, em frente ao Posto de Combustíveis (foto 1) até à ponta de rede capeada, na saída do posto (foto 3) e outro trecho que seguirá pela Estrada dos Bandeirantes até ao condomínio residencial.

A inserção da tubulação foi realizada por método não destrutivo. Esse trecho ainda não se encontra pressurizado, mas já foi fixado marco plano (foto 4) à margem da avenida na extensão contruída.

A finalidade desta obra é atender o condomínio residencial Novolar Vargem Grande, situado na Estrada dos Bandeirantes, 29800.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de fiscalização /ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra e sinalização



Foto 2: Ponto de início da rede construída

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Rede PE 160 mm a ser conectada



Foto 4: Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Local de vivência



Foto 6: Extintores de Pó Químico e CO2