

1- RF CAENE Nº: P-072/23	2 - Data da Fiscalização: 12/07/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida das Américas (fase 1)	5 - Bairro(s): Recreio	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 12 de julho de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 17 de julho de 2023 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Juarez, com objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede no município (Foto 1).

Trata-se de obra de reforço de rede de gás natural com tubos de polietileno, DN 200 mm em média pressão.

A obra teve início na Avenida das Américas, esquina com Vereador Alceu de Carvalho, segue pela Avenida das Américas e finaliza na esquina com a rua José Luiz Ferraz, próximo ao nº 19005.

Foram realizadas algumas aberturas no passeio para sondagem do local.

A inserção da tubulação foi realizada por método não destrutivo. Esse trecho ainda não se encontra pressurizado, mas já foi fixado marco plano (foto 4), no passeio, em toda a extensão de rede construída.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de fiscalização /ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra e sinalização



Foto 2: Ponto de interligação de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Armazenamento de material para recomposição



Foto 4: Recomposição do passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Rede PE 200 mm a ser conectada



Foto 6: Marco plano

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Local de vivência



Foto 8: Extintor de CO2 e PQS