

Página 1 de 10

Página 2 de 10

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela gestora de obras Lídia Ramos, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede no município (Foto 1).

Trata-se de obra de renovação de rede de gás natural, na rua Adolfo Bergamini (entre rua Doutor Niemeyer e Ana Leonídia).

A rede construída no lado ímpar, com tubo PE DN 160 mm em baixa pressão, realizada por inserção em rede existente de ferro fundido de 9" tem uma extensão de 421 m, restando apenas a realização de uma travessia na rua Daniel Carneiro e um trecho de aproximadamente 10 m para sua conclusão.

No lado par, um trecho compreendido entre a rua Pernambuco e o nº 125, onde se encontra a ponta de rede capeada, foi realizado por vala aberta, com assentamento de tubo PE DN 90 mm em baixa pressão. Para conclusão, resta ainda um trecho de aproximadamente 200 m, que aguarda análise para realização do serviço por inserção, devido à localização, com objetivo de gerar o menor transtorno possível.

Foram construídos 12 ramais com tubo de polietileno e diâmetros entre 32, 63 e 90 mm

O trecho construído se encontra em carga e com marco plano fixado em toda extensão da rede, com intervalos de 10 m.

A recomposição da via ainda é provisória, visto que será realizada a fresagem do asfalto, conforme exigência da prefeitura.

A licença para execução é na modalidade de emergência, sendo retirada nova licença para cada avanço da obra.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços, conforme o campo "OBSERVAÇÕES".

Conforme (Foto 2) enviada, a irregularidade apontada foi sanada.

Agente de fiscalização / ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Inclusão da placa de identificação da agência reguladora

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Ponto de início da obra (lado ímpar)



Foto 4: Recomposição provisória em travessia de rede

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Recomposição provisória



Foto 6: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Válvula de ramal e recomposição do passeio



Foto 8: Local de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Extintor de Pó Químico e CO2



Foto 10: Área de descarte (entulho)

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Isolamento e sinalização



Foto 12: Recomposição da via (lado par)

Anexo Fotográfico:



Foto 13: Recomposição do passeio (Construção de ramal)



Foto 14: Recomposição da via (lado par)