

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-090/22		2 - Data da Fiscalização: 22/09/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Estrada do Rio A, n.º1076		5 - Bairro(s): Campo Grande	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 22 de setembro de 2022			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda		13 - ID Funcional: 51333619	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 27 de setembro de 2022 Assinatura do Agente de Fiscalização Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela sua Gestora de Obras Lidia Ramos, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, sob supervisão da Concessionária das obras de expansão de rede localizada na Rua da Estrada A, Nº 1076. Tratava-se da expansão de rede, com total de 340 m de rede e ramal em polietileno, sendo 334,40 metros de rede com Ø160 mm e 12 metros de ramal com Ø90 mm, sendo assentada por método destrutivo e não destrutivo na Estrada do Rio A, Nº 1076. Durante a nossa vistoria verificou que a recomposição apresentou algumas irregularidades, como deformação e rachadura na calçada conforme identificado nas fotos 2 e 4.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria foram identificadas algumas irregularidades, como deformação e rachadura na calçada, entretanto, foram corrigidas conforme comprovação fotográfica.	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Adilson Cláudio Quizunda/51333619	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Válvula de segurança.



Foto 2: Falha na recomposição do passeio (antes).

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Reparo da falha na recomposição do passeio (depois).



Foto 4: Falha na recomposição do passeio (antes).

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Reparo da falha na recomposição do passeio (depois).



Foto 6: Marco plano.

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : Recomposição da calçada e marco plano.



Foto 8: Válvula de Segurança enfrente ao posto Ipiranga.