

1- RF CAENE Nº: P-100/22	2 - Data da Fiscalização: 10/19/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Adelmo, n.º 13	5 - Bairro(s): Metrópole	6 - Município: Nova Iguaçu/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 19 de outubro de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira	13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2022 Assinatura do Agente de Fiscalização Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 11

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Ricardo Moreira, com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão/reforço da rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Concrejato, sob supervisão da Concessionária, na Rua Adelmo, n.º 13 (Foto 1). Trata-se de uma expansão de rede de Ø200 mm em polietileno de média pressão, com um total de 997,30 metros construídos, sendo assentada sua maior parte pelo método não destrutivo perfuração direcional e parte por vala aberta (método destrutivo). A expansão de rede se deve a reforço da rede para abastecer a região com os novos postos de GNV. A nova rede começa com a interligação na rede existente de PE Ø200mm na Rua Estados Unidos, esquina com a Dr. Barros Junior, segue pela Rua Arino de Oliveira, depois pela Rua Uruguai sentido Rua Adelmo. Da Rua Adelmo segue para a Rua Otávio Tarquino, segue pela Rua Argentina, continua pela Rua Costa Rica e avança para a Rua Dr. Luiz Guimarães, onde interliga num PE de Ø110 mm, esquina com a Rua Luis Sobral. A rede nova não se encontrava em carga ainda e por esse motivo não havia marco planos instalados.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.	
	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira/51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Página 4 de 11

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Identificação da obra



Foto 4: Área de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Rede a ser conectada



Foto 6: Recomposição da via

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Isolamento de obra



Foto 8: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Recomposição de travessia



Foto 10: Isolamento de calçada por tapume e sinalização de pedestre