

Página 1 de 7

Página 2 de 7

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo funcionário Ledilson Rangel, com objetivo de acompanhar as instalações da estação de descompressão de pequeno porte em Itacuruçá (Foto 1).

Durante a inspeção, observou-se a estrutura local, equipamentos, extintores de incêndio e o funcionamento da estação.

O funcionamento da descompressão nesta estação de pequeno porte é feito da seguinte forma: o caminhão carregado é conectado a uma mangueira que transfere o gás para os cilindros de armazenamento a 150 bar (Foto 2), que por sua vez transferem o gás para RCU onde ocorre uma redução à pressão de 6 bar (Foto 3). A partir da RCU, o gás é transferido para a estação de regulação (Foto 5), onde passa por uma filtragem para remoção de impurezas do sistema e é regulado a 4 bar (Foto 6), seguindo, então, para sua destinação final de abastecimento (Foto 7).

Para esta estação está sendo feito um levantamento para aumento de sua capacidade a fim de atender outros clientes.

Conclusão

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária, conforme pôde-se observar nos campos "OBSERVAÇÕES".

Além disso, ao compararmos o checklist feito em vistoria com o que foi enviado pela concessionária nos autos do primeiro semestre do corrente ano (SEI-220007/002374/2022), pudemos perceber que alguns itens passaram despercebidos, como a verificação do estado geral da pintura da estação (item 1); verificação de portas e os portões (item 3); verificação do sistema de energia elétrica (item 5) - não aplicável e no checklist consta como "conforme"; e verificação das placas de sinalização de segurança (item 8).

Desta forma, se faz necessária maior atenção no tratamento dos checklists, estando os itens pontuados ou não, pois todos os pontos trazidos são de relevância para o perfeito funcionamento da estação e garantia da segurança operacional e pessoal, além de dar maior confiabilidade nas informações.

Durante a visita pôde-se observar que havia uma pequena parte da tubulação pintada, portanto, solicita-se a comprovação de finalização da pintura, além dos demais apontamentos.

Agente de Fiscalização/ID

Gerente/ID

Jorge Calfo Id 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da estação



Foto 2: Cilindros de armazenamento

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Transferência entre cilindros de armazenamento e RCU



Foto 4: RCU

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Transferência de RCU para a estação de regulação



Foto 6: Filtro de gás limpo

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Gás em destinação final



Foto 8: Extintores de incêndio e sinalização de segurança