


RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-112/22		2 - Data da Fiscalização: 10/11/2022		3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida das Américas, n.º 16313			5 - Bairro(s): Recreio dos Bandeirantes		6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.					
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 10 de novembro de 2022					
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenesra Nº 3166/2017; Deliberação Agenesra Nº 3315/2018.					
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.					
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira					13 - ID 51232642
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2022					
 Assinatura do Agente de Fiscalização					
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.					

Página 2 de 6

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelos Gestores de Obras Juarez e Adriano, com objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede executadas pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Drachma, na Avenida das Américas (Foto 1).

Trata-se de uma expansão de rede com diâmetros de 200 e 250 mm em polietileno de média pressão, sendo assentada em sua maior parte por método não destrutivo e um pequeno trecho de travessia por método destrutivo.

A obra encontrava-se em andamento e havia tubulação exposta aguardando fechamento por luva, conectando os tubos assentados, e recomposições provisórias a serem concluídas. Do total executado, 317,20 metros correspondem à tubulação de Ø250 e 87 metros à de Ø200.

O reforço se faz necessário para atender a demanda de postos, edifícios e comércios do lado ímpar da Avenida e este projeto é o de número 3 de um total de 6 que ainda serão liberados.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da concessionária.

Agente de Fiscalização/ID

Maura Manuella B. Ferreira / ID 51232642

Gerente/ID

Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Isolamento e sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Marco plano



Foto 4: Recomposição e sinalização

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Área de vivência



Foto 6: Tubulações a serem interligadas por luva