


1 - RF CAENE Nº: P-116/23	2 - Data da Fiscalização: 25/10/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Antônio Guimarães Mosqueira, s/n	5 - Bairro(s): Parque Aeroporto	6 - Município: Macaé
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 25 de outubro de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 9

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo gestor de obras Rafael, com objetivo de verificar o andamento das obras de rede e ramal internos no Condomínio Marvile Residence em Macaé.

O projeto trata-se de construção de rede e ramais internos de gás natural com tubos de polietileno de 32 mm de diâmetro em média pressão.

A extensão total de rede construída é 1064,4 m e 215,75 m de ramais.

Foram construídos 88 ramais no total, incluindo o ramal do salão de festas.

O condomínio é composto por 29 blocos, perfazendo um total de 464 economias. Os abrigos de PI's foram construídos na área externa (Foto 4).

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Condomínio atendido



Foto 2: Marco plano - entrada da rede de gás

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Abrigo do PI - salão de festas



Foto 4: Abrigo de PI (externo) - medidores

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Regulador de pressão - 4 bar/ 220 mmca



Foto 6: Marco plano, PI e Ramais dos apartamentos

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Situação atual - blocos já entregues



Foto 8: Ramais dos apartamentos e chaminés

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Blocos ainda em construção



Foto 10: Canteiro de obras - Construtora RMV

Anexo Fotográfico:



Foto 11: Abrigo de PI



Foto 12: Válvulas de bloqueio dos ramais