

1- RF CAENE Nº: P-122/22	2 – Data da Fiscalização: 11/22/2022	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço da Fiscalização: Rua Francisco Eugênio, n.º 300	5 – Bairro(s): São Cristovão	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 – Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 – Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 22 de novembro de 2022		
9 – Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 – Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agerensa Nº 3166/2017; Deliberação Agerensa Nº 3315/2018.		
11 – Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 – Nome do Agente de Fiscalização: Adilson Cláudio Quizunda		13 – ID Funcional: 51333619
14 – Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro 22 de novembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 – Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:	
Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Marcos Vieira, com objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede, executada pela prestadora de serviços técnicos de engenharia, Braços, sob supervisão da Concessionária, na Rua Francisco Eugênio, n.º 300 (Foto 1). Trata-se da renovação de 801,90 m rede e ramal em polietileno, sendo 678 metros de rede com Ø200 mm, 120,9 metros de rede com Ø110 mm e 3 metros de ramal com Ø32 mm, sendo assentada por método de inserção e método destrutivo. Do previsto foram assentados 878,90 m de rede. A rede renovada encontrava-se em carga, faltando aproximadamente 12 metros de rede para o término da obra.	
Conclusão	
No decorrer da vistoria foi encontrado uma irregularidade na caixa que aloja a valvula de segurança, mas que foi prontamente solucionada essa irregularidade(foto 8).	
Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Alexandre de Carvalho Pereira/44171625	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1 : Vistoria in loco da equipe técnica da Agenersa (CAENE) na Rua Francisco Eugênio, n.º 300.



Foto 2 :Marco plano Recomposição da calçada.

Anexo Fotográfico:



Foto 3 : Recomposição asfáltica da obra na rua Francisco Eugênio n.º 300.



Foto 4 : Marco plano Recomposição da calçada.

Anexo Fotográfico:



Foto 5 : Marco plano.



Foto 6 : Área de armazenamento de materiais.

Anexo Fotográfico:



Foto 7 : Caixa de alojamento da válvula de segurança.



Foto 8 : Troca da caixa que aloja a válvula de segurança (antes e depois).

Anexo Fotográfico:



Foto 9 : Recomposição da calçada.



Foto 10 : Recomposição provisória na rua São Crisatovão.