

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-128/22	2 - Data da Fiscalização: 15/12/2022	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Miguel Pereira, n.º 170	5 - Bairro(s): Humaitá	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 15 de dezembro de 2022		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Maura Manuella Balthazar Ferreira	13 - ID Funcional: 51232642	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022 _____ Assinatura do Agente de Fiscalização _____ Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Miguel Pereira (Foto 1). Esteve presente, nesta data, os funcionários da Concessionária, Juarez Távora e Guilherme Nicolay - Gestores de obras.

Trata-se de obra de renovação de rede e ramal de gás natural, em ambos os lados da rua. No lado par, foi feita a expansão com polietileno de Ø 90 mm de baixa pressão do n.º 170 ao 66 e do n.º 66 ao 78 com Ø 63 mm também de baixa pressão. Resta realizar um pequeno trecho deste lado direito, execução dos ramais e o lado esquerdo que consiste em renovação por inserção de polietileno de Ø 63 mm de baixa pressão em ferro fundido de Ø 100 mm a ser executado no próximo ano, já que as mobilizações desse ano se encerram entre 15 e 16 de dezembro.

Não havia marco plano de sinalização indicando a presença da rede.

No decorrer da vistoria foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços por parte da Concessionária, conforme o campo "OBSERVAÇÕES".

Agente de Fiscalização/ID	Gerente/ID
Maura Manuella Balthazar Ferreira / 51232642	Jorge Calfo / ID 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Local de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Sinalização de obras à frente



Foto 4: Recomposição

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Sinalização em trecho a receber recomposição



Foto 6: Recomposição com dano

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Sinalização de obra



Foto 8: Recomposição provisória

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Recomposição com mau acabamento



Foto 10: Recomposição com perda de material