


RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CÂMARA ENERGIA



1- RF CAENE Nº: P-132/23	2 - Data da Fiscalização: 07/12/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG	
4 - Endereço da Fiscalização: Rua Dois de Dezembro, s/nº	5 - Bairro(s): Catete	6 - Município: Rio de Janeiro/RJ	
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.			
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 7 de dezembro de 2023.			
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017; Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.			
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.			
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Luiz Felipe Orlando Gama Agnaldo da Silva Santos		13 - ID Funcional: 5144917-0 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2023  Assinatura do Agente de Fiscalização  Assinatura do Agente de Fiscalização			
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.			

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras, Adriano Calaça, com o objetivo de verificar o andamento das obras de renovação de rede na Rua Dois de Dezembro no bairro do Catete.

Trata-se de uma renovação de rede com Ø90 mm e Ø110 mm em polietileno de baixa pressão, sendo assentada por método não destrutivo (inserção em rede existente de ferro fundido de Ø150 mm e Ø250 mm), porém com alguns trechos por método destrutivo em virtude da inviabilidade do método por inserção em determinados pontos. Todos os trechos foram recompostos, porém alguns com recomposição provisória, pois a obra será retomada após o período obrigatório de paralisação definido pelo decreto municipal.

O projeto contempla 166,80m de rede com Ø90 mm, dos quais 162,80m já foram assentados, e 316,45m de rede com Ø110 mm, dos quais 111,70m já assentados.

O projeto foi dividido em duas partes. Parte 1: entre a rua Bento Lisboa e a Rua do Catete. Parte 2: entre a rua do Catete e a Praia do Flamengo. Na parte 1, já foi assentada toda a rede ao longo da Rua Dois de Dezembro, a qual encontra-se em carga, faltando apenas a interligação com as redes já existentes na Rua Bento Lisboa e na Rua do Catete. Na parte 2, poucos trechos foram assentados, faltando quase que a sua integralidade.

O trecho concluído que se encontra em carga está devidamente sinalizado com marco plano, identificando a presença de rede de gás.

Conclusão

No decorrer da vistoria foi identificada uma irregularidade quanto à prestação de serviços, conforme consta no campo "OBSERVAÇÃO".

No entanto, a irregularidade foi corrigida, conforme (Foto 2) enviada pelo gestor da obra. Dessa forma, a irregularidade apontada foi sanada.

Agente de Fiscalização/ID

Luiz Felipe Gama (5144917-0) / Agnaldo Santos (51355450)

Gerente/ID

Jorge Calfo (6177662)

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Recomposição provisória da via sem identificação



Foto 2: Recomposição provisória da via sinalizada com tinta

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Recomposição da via em trecho de assentamento de rede e marco plano



Foto 4: Recomposição provisória no passeio

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Marco plano indicando presença de rede de gás



Foto 6: Identificação de recomposição provisória na via