



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
Câmara Técnica de Saneamento

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AGENERSA/CASAN Nº 432/2025

PROCESSO	SEI-480002/004295/2025		
CONCESSIONÁRIA	CEDAE	BLOCO	
REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA	Leandro Teixeira Pinto (Coordenador Geral)		
UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	ETA Guandu (CEDAE)		
ENDEREÇO DA UNIDADE/OBRA FISCALIZADA	Estr. Rio São Paulo, KM 32 - Jardim Guandu -Nova Iguaçu – RJ		
TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Parada anual para manutenção		
OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	Verificar as condições de operação e manutenção das unidades		
MOTIVO DA FISCALIZAÇÃO	Cumprimento do Contrato de Concessão, cláusula 21 e Art. 16 do Anexo X		
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO	25/11/2025		

FATOS RELEVANTES E NORMAS APLICÁVEIS

No dia 25 de novembro de 2025, a equipe de fiscalização da AGENERSA dirigiu-se à Estação de Tratamento de Água – ETA Guandu, localizada na Estr. Rio São Paulo, KM 32 - Jardim Guandu -Nova Iguaçu – RJ, para realizar Vistoria Extraordinária, em virtude do anúncio da concessionária do “Plano de Paralisação do Sistema de Produção de Água da ETA Guandu”. Durante a vistoria, os técnicos da AGENERSA foram acompanhados pelo Sr. Leandro Teixeira Pinto.

Destaca-se que a CEDAE apresentou um cronograma com descrição de 100 (cem) serviços de manutenção e/ou instalação de novos equipamentos programados para serem realizados durante a paralisação do sistema, podemos destacar: Item 35 – Engaxetamento das válvulas e bombas (NEZR); item 38- Acompanhamento de inspeção no canal; item 40 - ETA GUANDU – Inspeção e limpeza da caixa de chegada de água bruta (Tranquilização); instalação de 03 (três) macromedidores nas 1ª, 2ª e 5ª linhas.

Seguem abaixo imagens e fotografias das áreas e equipamentos vistoriados com observações pertinentes.



Imagem 1 – Localização da Estação de tratamento de água do Guandu.






Foto 01- Placa de identificação das obras.





Foto 02- Macromedidor 5ª linha.





Foto 03 –Macromedidor 1ª linha e 2ª linha.





Foto 04 –Galeria de bombas do Alto Recalque do Guandu – ARG.






Foto 05 – Engaxetamento das válvulas e bombas (NEZR).



Foto 06 – Acompanhamento de inspeção no canal (NEZR).



Foto 07 – Equipe retirando vegetação do tanque de tranquilização.



Foto 08 – Recuperação estrutural na ETA Guandu.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Duração da execução dos serviços planejados: 02:00h às 20:00h - (18 horas);

Duração da redução à retomada plena da captação: 02:00h às 02:00h - (24 horas);

Normalização da produção: 26 / 11 / 2025;

IRREGULARIDADES APONTADAS E AS NORMAS VIOLADAS

Não foram identificadas irregularidades.

DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Não há a necessidade de recomendações.

SANÇÃO A SER APLICADA

Não aplicável.

CONCLUSÃO

Diante da execução de diversas frentes de serviços e diferentes graus de dificuldades, a CEDAE deverá informar qual foi a eficiência e eficácia da paralisação do Sistema Guandu e também informar quais serviços descritos no cronograma principal não foram concluídos, descrevendo o motivo para não conclusão do item programado.

Rio de Janeiro, 15/12/2025

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	
FISCAIS	
NOME	IDENTIFICAÇÃO
Osman Duarte de Oliveira	ID 4432312-3
Leonardo Cardoso Sinfrônio	ID 5145021-6

Rio de Janeiro, 15 dezembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Osman Duarte de Oliveira, Assistente**, em 16/12/2025, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Cardoso Sinfrônio, Especialista em Regulação**, em 16/12/2025, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **121015315** e o código CRC **06971E0A**.

Av. Presidente Wilson, nº. 231, Edifício: Palácio Austregésilo de Athayde / 10º e 11º andares - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-021
Telefone: 2332-6485 - <https://www.rj.gov.br/agenera>