


1 - RF CAENE Nº: P-090/23	2 - Data da Fiscalização: 22/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG
4 - Endereço da Fiscalização: Avenida das Américas (Fase 2)	5 - Bairro(s): Recreio	6 - Município: Rio de Janeiro
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 22 de agosto de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

[illegible]

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela gestora de obras Thaís Caroline , com objetivo de verificar o andamento das obras de reforço de rede no bairro Recreio dos Bandeirantes.

Trata-se de obra de reforço de rede de gás natural com tubo de 200 mm de diâmetro, em polietileno de média pressão, a fim de melhorar a oferta de gás com fechamento de malhas e atender novos clientes comerciais e residenciais.

A obra situa-se na avenida das Américas, sendo que o trecho construído teve início próximo à esquina com a rua José Ferraz e vai até à avenida Guiomar Novaes. A obra seguirá pela avenida das Américas e finalizará próximo ao nº 16701, onde ocorrerá a interligação.

O trecho construído tem uma extensão de 160 m e foi realizado por método não destrutivo.

A obra se encontra em fase inicial. O trecho assentado não está em carga e ainda não foi instalado marco plano.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização / ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Desvio para instalar válvula de bloqueio com vent

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Área de descarte (entulho)



Foto 4: Tubulação a ser conectada por luva (eletrofusão)

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Abertura de Tie-in e isolamento



Foto 6: Recomposição provisória e isolamento

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Área de vivência



Foto 8: Extintores de Pó químico e CO2