


1 - RF CAENE Nº: P-091/23	2 - Data da Fiscalização: 23/08/2023	3 - Concessionária Fiscalizada: CEG RIO
4 - Endereço da Fiscalização: Rodovia Joaquim Mariano de souza, s/n	5 - Bairro(s): Bela Vista	6 - Município: Resende
7 - Objetivo da Fiscalização: Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no município.		
8 - Período da Fiscalização (dd/mm/aa): A fiscalização foi realizada no dia 23 de agosto de 2023.		
9 - Descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
10 - Norma(s) Aplicável(eis): NT-813-BRA - PROCEDIMENTO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO. NT-215-BRA - SUPERVISÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES E RAMAIS DE AÇO E POLIETILENO E INSTALAÇÕES AUXILIARES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. NT-131-BRA- Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar; Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG; Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG; Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006; Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009; Deliberação Agenera Nº 3315/2018.		
11 - Determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária: Conforme Relatório e documentação fotográfica em anexo.		
12 - Nome do Agente de Fiscalização: Agnaldo da Silva Santos	13 - ID Funcional: 51355450	
14 - Assinatura do Agente de Fiscalização e data do Relatório: Local e Data: Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2023		
 Assinatura do Agente de Fiscalização		
15 - Observações: Em anexo estão descrição do(s) fato(s) relevante(s) encontrado(s) na fiscalização e as determinação(ões) e recomendação(ões) à Concessionária em relatório, como parte integrante deste documento.		

Página 2 de 8

Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pela gestor de obras Leandro Amaral , com objetivo de verificar o andamento das obras de expansão de rede no município de Resende.

Trata-se de obra de expansão de rede de gás natural com tubo de 110 mm de diâmetro, em polietileno de média pressão, com previsão de ser realizada por método não destrutivo.

A obra se encontra em fase inicial e no momento da visita não havia mobilização de pessoal, visto que ainda estavam a caminho da obra, considerando ainda que, a máquina perfuratriz tem previsão de chegar ao canteiro de obras nesta data. Portanto, foram observadas placas de sinalização de desvio de trânsito e pedestre, avisos de obra e três aberturas para realização do furo direcional com os devidos isolamentos.

O projeto terá início próximo ao nº 47 na Rodovia Joaquim Mariano Souza, onde haverá uma travessia de rede, segue pela mesma rodovia, que passa a ser denominada Estrada Resende Riachuelo, a partir de um córrego que passa sob a via (Foto 9), prosseguindo até o nº 1485, onde será executada a interligação em rede existente de PE DN 110 mm.

A construção da rede tem como finalidade abastecer a um cliente industrial, denominado ROUTH.

Conclusão

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviços.

Agente de Fiscalização / ID	Gerente/ID
Aginaldo da Silva Santos / 51355450	Jorge Calfo / 6177662

Anexo Fotográfico:



Foto 1: Identificação da obra



Foto 2: Isolamento

Anexo Fotográfico:



Foto 3: Sinalização



Foto 4: Ponto onde será realizada travessia de rede para construção do ramal

Anexo Fotográfico:



Foto 5: Tie-in em isolamento



Foto 6: Tie-in para proceder furo direcional

Anexo Fotográfico:



Foto 7: Isolamento



Foto 8: Local onde será montada a área de vivência

Anexo Fotográfico:



Foto 9: Ponto onde ocorre a mudança de nome da rodovia



Foto 8: Local onde será realizada a interligação em rede existente