

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 – Nº de Relatório (RF CAENE): P_163_24	2 – Data da Fiscalização: 09/12/2024	3 – Concessionária Fiscalizada: CEG
4 – Endereço: Rua Doutor Osíres Pitanga, Q 89 L10 e 11	5 – Bairro(s): Piratininga	6 – Município/UF: Niterói/RJ

7 – Objetivo da Fiscalização:

Vistoria realizada com o objetivo de acompanhar as obras da Concessionária no Município.

8 – Norma(s) Aplicável(eis):

NT-813-BRA – Procedimento para sinalização de obras de canalização;
NT-215-BRA – Supervisão de obras de construção e renovação de redes e ramais de aço e polietileno e instalações auxiliares do sistema de distribuição;
NT-131-BRA - Obra Civil para Redes e Ramais com Pressão de Serviço até 4 Bar;
Manual Especificações Sinalização – Gerência de Relações Externas – CEG;
Manual de Segurança para Obras de Construção e Manutenção de Redes e Ramais - CEG;
Deliberação AGENERSA Nº 023 de 23 de março de 2006;
Deliberação AGENERSA Nº 451 de 29 de setembro de 2009;
Deliberação AGENERSA Nº 3166/2017;
Deliberação AGENERSA Nº 3315/2018.

9 – DADOS DE OBRA

Número do Projeto: NT-000-54641/2024	Tipo de obra: Expansão	Interna	Externa	X
Status: Em execução	Data de início: 29/10/2024	Conclusão: 11/12/2024	Extensão projetada: 648 m	Total realizado: 466 m

SINALIZAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
01. Placa: identificação da obra	X			
02. Placa: desvio de pedestre	X			
03. Placa: desvio de trânsito	X			
04. Placa: aviso de obra	X			
05. Sinalização noturna	X			
06. Isolamento	X			
07. Cones	X			

USO DE EPIS	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
08. Capacete	X			
09. Bota	X			
10. Colete	X			
11. Luva	X			
12. Óculos	X			
13. Protetor auricular	X			

CONDIÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
14. Recomposição	X			
15. Extintor de incêndio	X			
16. Local de vivência	X			
17. Armazenamento de material	X			
18. Área de descarte (entulho)	X			

DOCUMENTAÇÃO	PRESENTE	INSUFICIENTE	INEXISTENTE	NÃO SE APLICA
19. Projeto	X			
20. Licença de execução	X			
21. Listagem de funcionários	X			

10 – Observações:

Não há observações.

11 – Relatório:

Vistoria realizada em conjunto com a Concessionária, representada pelo seu Gestor de Obras Alcino, com o objetivo de verificar o resultado das obras de expansão na Rua Doutor Osíres Pitanga, no bairro Piratininga da cidade de Niterói.

A empreitada busca ligar o Posto de Combustível Cafubá, localizado na Rua Doutor Osíres Pitanga, à rede de distribuição.

Trata-se de obra de expansão de rede com 648 metros projetos, os quais se iniciam em frente ao Posto Real Oceânico, localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, onde ocorrerá a ligação com a rede principal, passando pelas Ruas Dr. Godofredo Garcia Cruz e Jornalista Osias Stutz e pela Avenida dez até chegar a Rua Doutor Osíres Pitanga, onde se localiza o ramal a ser ligado.

Foram executados 466 metros utilizando se tubulação de 160 mm em PE em toda extensão da obra. A parte executada esta compreendida entre a Estrada Francisco da Cruz Nunes, na ligação com a rede (foto 4), até o número 36 da Rua Jornalista Osias Stutz. A maior parte da obra foi executada pelo método não destrutivo, de furo direcional, apenas dois pequenos trechos foram realizados por meio de método destrutivo, o primeiro esta localizado na esquina da Rua Dr. Godofredo Garcia Cruz com a Estrada Francisco da Cruz Nunes (foto 5) e o segundo esta localizado na esquina da Rua Dr. Godofredo Garcia Cruz com a Rua Jornalista Osias Stutz (fotos 6 até 8).

Existem alguns pontos de recomposição provisória ao longo da Rua Jornalista Osias Stutz, em frente aos números: 700, 356 (foto 9), 320 (foto 10), 272 (foto 11), 236, 170 e 36 (foto 12).

A travessia da Rua Dr. Godofredo Garcia Cruz, que foi realizada pelo método destrutivo, encontrava se apenas com o asfalto frio e não possuía aviso de recomposição provisória (foto 6). A demanda foi acatada prontamente pelo Gestor da Obra e o aviso foi fixado posteriormente (foto 7).

Vale frisar que, conforme relato do Gestor de Obras, a rede construída receberá gás natural a 4 BAR, porém ainda não se encontra em carga.

12 – Recomendações:

Não há recomendações.

13 – Conclusão:

No decorrer da vistoria não foram identificadas irregularidades quanto à prestação de serviço, conforme consta no campo "Relatório".

14 – Nome dos Agentes de Fiscalização:

Michel Silva Dos Santos

15 – Cargo:

Especialista em Regulação


16 – Matrícula:

5144919-6

17 – Assinatura do Agente de Fiscalização:

Local e Data:

AGENERSA, Rio de Janeiro, 10/12/2024


Assinatura do Agente de Fiscalização

FOTOS



Foto 1: Área de vivência.



Foto 2: Área de descarte.

FOTOS



Foto 3: Placa de aviso de obra.



Foto 4: Caixa para válvula de setorização e recomposição definitiva na Estrada Francisco da Cruz Nunes.

FOTOS



Foto 5: Recomposição definitiva e placa de aviso de obra.



Foto 6: Recomposição provisória sem aviso.

FOTOS



Foto 7: Recomposição provisória com aviso.



Foto 8: Instalação de conexão na esquina das Ruas Dr. Godofredo Garcia Cruz com a Rua Jornalista Osias Stutz.

FOTOS



Foto 9: Recomposição provisória em frente ao nº 356 da Rua Jornalista Osias Stutz.



Foto 10: Recomposição provisória em frente ao nº 320 da Rua Jornalista Osias Stutz.

FOTOS



Foto 11: Recomposição provisória em frente ao nº 272 da Rua Jornalista Osias Stutz.



Foto 12: Recomposição provisória com isolamento em frente ao nº 36 da Rua Jornalista Osias Stutz.