



FICHA DE CAMPO

data_inicio

11 de fev. de 2025 11:38:32

Palavra Chave:

11641099798

Informações de controle:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana Motta Machado

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Mariana Motta Machado;

Inicias Tecnico 1:

AS

Inicias Tecnico 2:

MM

Microbacia:

MD_MartinsCosta_146

Setor:

3

Código do setor:

MD_MartinsCosta_146_AS_MM__3

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Rua

Endereço:

Angelino Teodoro Alves 380

Localidade:

Martins Costa

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

Veicular

Tipo de acesso:

Pavimentado

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250211-144544.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Veg. rasteira**
- **Esparsa**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

5 - 20m

Inclinação do talude de corte único:

90

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250211-144016.jpg

Descrição do terreno:

Corte único verticalizado, com cobertura vegetal rasteira e esparsa.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Solo residual exposto em corte único com cobertura vegetal no entorno.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250211-144030.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**

Distância talude – casa:

3 - 4m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250211-144100.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Baixa: Danos Estruturais não esperados

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Não

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250211-144121.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Estrutura colapsada**
- **Ângulos negativos**
- **Erosão laminar**

Foto Estrutura colapsada



Foto_Estrutura_colapsada-20250211-144149.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250211-144844.jpg

Foto Erosão Laminar



Foto_Erosao_Laminar-20250211-144853.jpg

Processo:

- Não se aplica

Observação sobre o processo:

Mobilização de material inconsolidado com atingimento de telhado da moradia. Foram construídos muros de concreto sem drenos na base, e foi informado que as obras estão em andamento.

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Não

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Não aplicavel

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Precário**

Abastecimento de água:

- **Água encanada**

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Canalizado

Lançamento de esgoto:

Canal

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250211-144239.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Monitoramento

Número de moradias em risco:

1

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**
- **Nudec**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

Solo residual bem desenvolvido com rocha muito alterada na base (pouco expressiva). Setor apresenta uma edificação de baixa vulnerabilidade e muro de concreto sem drenos na base. A vizinha da frente informou que houve mobilização de material, chegando a atingir o telhado, porém não foi possível verificar qualquer cicatriz, visto que a edificação passa por intervenções/ obras, além de apresentar corte verticalizado com marcas de máquinas/ ferramentas. O talude apresenta aproximadamente 9 metros de altura e 90° de inclinação. Na lateral da casa há um talude suavizado com ângulos negativos e processo erosivo. O voo de drone sobre a área colaboraria para uma classificação de risco mais assertiva, visto que não foi possível acessar o processo à montante da residência.

GPS

Área analisada:

Área: 285,03 Metros quadrados



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok