



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 1:26:57 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_173_BC_SC__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- acerto/suavização do terreno
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- construção de guarda-corpo
- hidrossemeadura

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem

Observação:

Na moradia n. 545 encaixada em talude de corte: muro de concreto armado na base, remoção de árvore à montante, suavização do terreno e canaletas. Na moradia n. 350: remoção do material e da vegetação deslizados, solo grampeado com face verde. Moradia n. 545 encaixada em talude de corte. Cicatriz na Moradia n. 350.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-133802.jpg

Descrição da foto1

Localização 1.

Foto2



Foto2-20250410-133900.jpg

Descrição da foto2

Caixa de Passagem

Foto3



Foto3-20250410-134015.jpg

Descrição da foto3

Canaletas

Foto4



Foto4-20250410-134122.jpg

Descrição da foto4

Muro de Concreto Armado Estaqueado