



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 10, 2025, 3:57:34 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**

Estruturas de drenagem:

- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

São 3 caixas de passagem no sopé das escadas hidráulicas. Terreno encaixado no vale com cicatrizes de movimento de massa. Ravinas à montante das moradias.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250410-160044.jpg

Descrição da foto1

Muro de Concreto Armado Estaqueado

Foto2



Foto2-20250410-160123.jpg

Descrição da foto2

Canaleta

Foto3



Foto3-20250410-160228.jpg

Descrição da foto3

Vigotas Estaqueadas

Foto4



Foto4-20250410-160311.jpg

Descrição da foto4

Escada Hidraulica