



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025, 1:42:05 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_JP_TS__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno
- hidrossemeadura
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- vigotas estaqueadas

Observação:

Moradias encaixadas em talude de corte, construídas acima de aterro mal compactado e com processos erosivos na base devido à passagem de um rio.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-134519.jpg

Descrição da foto1

Muro de Gabião

Foto2



Foto2-20250415-134541.jpg

Descrição da foto2

Muro de concreto armado estaqueado

Foto3



Foto3-20250415-134614.jpg

Descrição da foto3

Localização

Foto4



Foto4-20250415-134716.jpg

Descrição da foto4

Solo grampeado com face verde