



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 15, 2025

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_ÁguaFria_183_AS_JP_BC_1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **hidrossemeadura**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Algumas obras também são citadas em polígonos de risco vizinhos. O concreto projetado necessita de manutenção. Muro de concreto armado estaqueado em dois patamares.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250415-094545.jpg

Descrição da foto1

Moradias com cicatrizes à montante.

Foto2



Foto2-20250415-094614.jpg

Descrição da foto2

Canaletas

Foto3



Foto3-20250415-094635.jpg

Descrição da foto3

Muro de Concreto Armado Estaqueado

Foto4



Foto4-20250415-094707.jpg

Descrição da foto4

Escada Hidráulica