



FICHA DE CAMPO

data_inicio

18 de mar. de 2025 11:03:44

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_AguaFria_183_SC_ME__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250318-111337.jpg

Descrição da foto1

Execução de muro de concreto armado em edificações encaixadas em talude de corte, com canaletas a montante.

Foto2



Foto2-20250318-111347.jpg

Descrição da foto2

Cortina atirantada a jusante da servidão, para suporte da edificação a montante. Gramíneas em trechos menos íngremes do talude.

Foto3



Foto3-20250318-111354.jpg

Descrição da foto3

As edificações estão perdendo o acesso e sustentação.