



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 4:09:43 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estacadas**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via de acesso. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em "L" invertido na base da cicatriz e suavização do talude a montante, com remoção da vegetação.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção do concreto projetado e execução de muro de concreto armado.

Foto3



Descrição da foto3

Remoção de vegetação de grande porte e execução de solo grampeado.