



## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Mar 12, 2025, 10:14:48 AM**

Palavra Chave:

**13809397717**

Informações gerais:

Técnico:

**Marcela Strongylis**

Código do setor:

**MD\_Carvalheiras\_434\_EA\_SC\_\_10**

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

**Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Não foi possível acessar a moradia.**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

**Muro na base do talude de corte e solo grampeado a montante.**

Foto2



Descrição da foto2

**Foi observada distância suficiente para a execução de muro em "L" invertido.**