



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 10:22:44 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradora relatou que existe histórico de movimentos e que as moradias dos fundos do terreno se encontram interditadas.

Foto2



Descrição da foto2

Muro em "L" invertido na base e muro de concreto armado em um segundo patamar, com solo grampeado a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Como a distância entre a moradia e o talude é menor, utilizar apenas muro de concreto armado em dois patamares e solo grampeado a montante.

