



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 10:32:21 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__12

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Não foi possível acessar a moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Moradia ao lado do nº452: muro em dois patamares, suavização do terreno a montante, remoção da vegetação de alto porte e aplicação de biomanta.

Foto2



Descrição da foto2

No restante do polígono: muro na base e solo grampeado a montante, ao longo de toda a encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Apesar da baixa visualização, é possível observar cicatrizes aos fundos da moradia.