



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 10:53:45 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Não foi possível acessar nenhuma moradia do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Executar escada hidráulica encaixada na drenagem natural e demais estruturas de drenagem necessárias no polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Muro ao longo do talude de corte para suporte das moradias a montante. Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.