



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 11:06:55 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__14

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Vizinha relatou escorregamentos pretéritos atrás da moradia e que era necessário acessá-la para poder visualizar o ocorrido. No entanto, não foi possível acessar a moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Executar muro para suporte da moradia a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Executar muro em diferentes patamares na base do talude de corte atrás da moradia.