



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:55:56 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estacadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado ao longo da região mais íngreme da encosta, nas duas casas mais a jusante do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado para suporte de talude de corte.

Foto3



Descrição da foto3

Muro em "L" invertido para suporte da casa mais a montante do polígono.

Foto4



Descrição da foto4

Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.