



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 9:03:52 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__22

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro em "L" invertido na base e de solo grampeado a montante do muro, em toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Não há espaço atrás da moradia para a execução de muro em "L" invertido. Nesse local, construir muro de concreto armado.