



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:12:14 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_EA_SC__24

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **contrafortes**
- **tela chumbada**
- **vigotas chumbadas**

Muro:

- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **construção de guarda-corpo**

Observação:

Remoção da vegetação de grande porte inclinada. Recomenda-se a limpeza e desassoreamento do rio.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Instalação de contrafortes e de tela chumbada na região de rocha alterada. Vigotas chumbadas a montante para suporte da camada de solo.

Foto2



Foto3



Descrição da foto3

Execução de muro de gabião ao longo de ambas as margens para a sua estabilização e para aumento da largura do rio.