



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Carvalheiras_434_MM_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro na base e solo grampeado a montante do muro, em toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

A sugestão deve ser executada ao longo de todo o polígono.

Foto3



Descrição da foto3

Em locais onde a distância entre a moradia e a encosta é pequena, recomenda-se o muro de concreto armado. Onde essa distância for maior, recomenda-se o muro em "L" invertido.

Foto4



Descrição da foto4

Cicatrizes de grandes dimensões são observadas ao longo de toda a encosta.