



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 11, 2025, 12:59:30 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_182_EA_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Foto1-20250217-152325.JPG

Descrição da foto1

Muro de concreto armado atrás da residência, com canaletas a montante. Talude de corte com feição erosiva: muro de concreto armado, biomanta a montante para evitar processo erosivo e canaletas.

Foto2



Foto2-20250217-152341.JPG

