



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 22, 2025, 11:02:21 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_222_AS_DS__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas
- escada hidráulica

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto ciclópico para suporte do talude a jusante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado na base, atrás das moradias do polígono, e solo grampeado a montante.

Foto3



Descrição da foto3

Remoção do concreto projetado e construção de muro de concreto armado.

Foto4



Descrição da foto4

Morada número 254 foi atingida em fevereiro de 2024, com comprometimento da estrutura, estando interditada pela defesa civil. Residência com moradores idosos.